



JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA

RO – 525200 Covasna, str. Piliske, nr. 1 Tel: +40-267-340001, fax.: 342679



Nr. înreg. 5552/3.12.2015
Ind. dos.

Expunere de motive

La proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 70/2015, referitor la prelungirea duratei contractului de lucrări nr.5128/17.12.2014 încheiat în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii în stațiunea balneoclimaterică Covasna”

Având în vedere nefinalizarea lucrărilor de execuție în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii în stațiunea balneoclimaterică Covasna” și adresa ADR Centru 4843/21.10.2015 prin care se atrage atenția autorității contractante asupra limitărilor de termene instituite de Instrucțiunea AMPOR 134/2015 și faptul că finanțarea proiectului a avut în vedere exclusiv mecanismul cererii de plată, mecanism care în baza Instrucțiunii AMPOR 134/2015 are termenul limită de 20.11.2015, propun spre dezbatere analiză și aprobare modificarea HCL 70/2015 în sensul evidențierii faptului ca prelungirea contractului de execuție se face începând cu data de 30 octombrie până în 17 noiembrie 2015.

Primar
Thiesz János



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

Nr.inreg. 553/5/12 2015

Ind.dos. _____

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Cu privire la modificarea Hotărârii 70/2015 cu privire la prelungirea contractului de lucrări nr.5128/17.12.2014 încheiat în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii în stațiunea balneoclimaterică Covasna”

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data de _____, ședință legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție ()
Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului urbanism, avizul comisiilor de specialitate urbanism, buget finanțe și juridică, precum și avizul de legalitate al secretarei orașului,

În conformitate cu prevederile:

- Contractului de execuție lucrări nr.5128/17.12.2014 – POR axa 5.2 „Reabilitarea infrastructurii în stațiunea balneoclimaterică Covasna” cap.II.11.1 lit.”a”
- Adresa 30779/20.10.2015 a ADR Centru prin care ni se comunică termenele limită de depunere la Organismele Intermediare a cererilor de rambursare și a cererilor de plată în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2007-2013

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. "b", alin. (4) lit. "a", art. 45 alin. (2) lit.”a” și art. 115 alin. (1) lit. "b" din **Legea 215/2001 – legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

Cu votul "pentru" a ___ consilieri, "împotrivă" ___ și "abțineri" ___

Hotărăște:

Art. unic – Alin. (1) al articolul 1 din HCL 70/2015 cu privire la prelungirea contractului de lucrări nr.5128/17.12.2014 încheiat în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii în stațiune balneoclimaterică Covasna” se modifică urmând a avea următorul conținut:

„Se aprobă prelungirea duratei contractului de execuție lucrări nr. nr.5128/17.12.2014 – POR axa 5.2 „Reabilitarea infrastructurii în stațiunea balneoclimaterică Covasna” de la data de 30 octombrie 2015 până în data de 17 noiembrie 2015, având în vedere volumul și natura lucrărilor neprevăzute intervenite după data de 9.09.2015, data depunerii de către constructor a ultimului grafic de execuție revizuit pentru obiectivul „Reabilitarea infrastructurii în stațiunea balneoclimaterică Covasna” Art.I.3 din contract se modifică corespunzător.”

Presedinte de sedinta

**Contrasemnează,
SECRETAR
VASILICA ENEA**



JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA

RO – 525200 Covasna, str. Piliske, nr. 1 Tel:+40-267-340001, fax.: 342679



Nr. înreg. 5554/03.12.2015
Ind. dos. I/1

Raport de specialitate
Privind modificarea H.C.L. 70/2015, referitor la prelungirea duratei
contractului de lucrari nr.5128/17.12.2014
încheiat in cadrul proiectului
„Reabilitarea infrastructurii in statiunea balneoclimaterica Covasna”.

Având în vedere nefinalizarea lucrărilor de execuție in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii in stațiunea balneoclimaterică Covasna”, și adresa ADR Centru 4843/21.10.2015 prin care se atrage atenția autorității contractante asupra limitărilor de termene instituite de Instrucțiunea AM POR 134/2015, si faptul că finanțarea proiectului a avut în vedere exclusiv mecanismul cereri de plata, mecanism care in baza Instrucțiunii AM POR 134/2015 are termenul limita de 20.11.2015, se propune dezbateri analiză și aprobare prelungirea termenului de execuție până la data de 17.11.2015, prelungire fiind justificată prin “Memoriu justificativ” întocmit de către proiectant si diriginți de santier, respectiv Managerul de proiect, acte anexate prezentei.


Se propune:

1. Aprobarea modificării contractului, in conditiile prevazute de articolul din capitolul II.11. – II.11.1 litera c, pe considerentul ca întârzierea lucrărilor, **parțial-** au fost determinate de cauze neimputabile contractorului, în special de omisiunile si neconcordantele proiectului tehnic cu privire la solutiile tehnice adaptate, care au necesitat modificari prin întocmirea de dispoziții de șantier, astfel ca durata contractului de la data limita de 31.10.2015 se modifica la 17.11.2015., iar celelalte articole rămân neschimbate.

Compartiment urbanism,
Rakosi Aron



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA



RO - 525200 Covasna, str. Piliske, nr. 1 Tel:+40-267-340001, fax.: 342679
Nr. înreg. 552/3.12.2015
Ind. dos. I/1

AVIZ FAVORABIL

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii 70/2015 cu privire la prelungirea contractului de lucrări nr.5128/17.12.2014 încheiat în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii în stațiunea balneoclimaterică Covasna”

În conformitate cu prevederile art.117 lit.”a” din **Legea 215/2001** – legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se avizează pentru legalitate proiectul de hotărâre având în vedere că se respectă prevederile legale invocate:

Temei legal special:

- Contractului de execuție lucrări nr.5128/17.12.2014 – POR axa 5.2 „Reabilitarea infrastructurii în stațiunea balneoclimaterică Covasna” cap.II.11.1 lit.”a”
- Adresa 30779/20.10.2015 a ADR Centru prin care ni se comunică termenele limită de depunere la Organismele Intermediare a cererilor de rambursare și a cererilor de plată în vederea încheierii Programului Operațional Regional 2007-2013

Temei legal general:

- art. 36 alin. (2) lit. "b", alin. (4) lit. "a", art. 45 alin. (2) lit.”a” și art. 115 alin. (1) lit. "b" din **Legea 215/2001 – legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

**SECRETAR
VASILICA ENEA**