



JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA

RO – 525200 Covasna, str. Piliske, nr. 1 Tel:+40-267-340001, fax.: 342679



Nr. înreg. 5556/03.12.2015
Ind. dos. 111

Expunere de motive

Cu privire la aprobarea unei noi prelungiri a contractului de lucrari nr.5128/17.12.2014 încheiat în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii în statiunea balneoclimaterica Covasna”.

Având în vedere ca după aprobarea HCL 70/2015 au aparut noi probleme tehnice în finalizarea lucrărilor, prezentate în “Memoriul Justificativ” întocmit de către reprezentanți firmelor de asistență tehnică și de către dirigințele de șantier, în special de lucrări suplimentare apărute la fundarea terenului (carosabil) aferent strazilor Arany Janos și Brazilor respectiv faptul că finanțarea proiectului -în baza Instrucțiunii AM POR 134/2015 - este posibilă prin rambursare, considerând cheltuielile eligibile cele plătite până la 31.12.2015, cu condiția achitării, în prealabil din bugetul local, se propune spre dezbatere analiză și aprobare o nouă prelungire a termenului de execuție până la data de 28.12.2015.

Astfel se propune:

1. Aprobarea modificării contractului, în condițiile prevăzute de articolul din capitolul II.11. – II.11..1 litera c, pe considerentul că întârzierea lucrărilor, **parțial-** au fost determinate de cauze neimputabile contractorului, în special fundarea suplimentară a carosabilului din strada Arany Janos și Brazilor, care au necesitat modificări prin întocmirea de dispoziții de șantier, astfel ca durata contractului de la data limită de 17.11.2015 se modifică la 28.12.2015., iar celelalte articole rămân neschimbate.

**Primar,
Thiesz Janos**



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA



Nr.inreg. ^{5557/3/12} 1/2015

Ind.dos. _____

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Cu privire la aprobarea unei noi prelungiri a contractului de lucrări nr.5128/17.12.2014 încheiat în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii în stațiunea balneoclimaterică Covasna”

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data de _____, ședință legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție ()
Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului urbanism tehnic-investiții, avizul comisiilor de specialitate urbanism, buget finanțe și juridică, precum și avizul de legalitate al secretarei orașului,

În conformitate cu prevederile:

- Contractului de execuție lucrări nr.5128/17.12.2014 – POR axa 5.2 „Reabilitarea infrastructurii în stațiunea balneoclimaterică Covasna” cap.II.11.1 lit.”a”
- Memoriul justificativ nr.93/16.11.2015
- Instrucțiunea AMPOR 143 pentru modificarea și completarea instrucțiunii AMPOR nr.134/2015 prin care se arată că se consideră eligibile cheltuielile efectuate și plătite de beneficiar până la data de 31 decembrie 2015.

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. "b", alin. (4) lit. "a", art. 45 alin. (2) lit.”a” și art. 115 alin. (1) lit. "b" din **Legea 215/2001 – legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

Cu votul "pentru" a ___ consilieri, "împotrivă" ___ și "abțineri" ___ consilieri

Hotărăște:

Art. 1 – (1) Se aprobă o nouă prelungire a duratei contractului de execuție lucrări nr.5128/17.12.2014 încheiat în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii în stațiunea balneoclimaterică Covasna” de la data de 17.11.2015 până în 28.12.2015 având în vedere memoriul tehnic justificativ nr.93/16.11.2015 transmis de către Castrum ATC SRL Sfântu Gheorghe.

(2) Contractul de lucrări nr.5128/17.12.2014 încheiat în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii în stațiunea balneoclimaterică Covasna” la articolul I.3 se modifică corespunzător.

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul orașului.


Presedinte de sedinta

**Contrasemnează,
SECRETAR
VASILICA ENEA**



JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA

RO – 525200 Covasna, str. Piliske, nr. 1 Tel:+40-267-340001, fax.: 342679



Nr. înreg. 5558/03.12.2015
Ind. dos. D11

Raport de specialitate

Cu privire la aprobarea unei noi prelungiri a duratei de executie a contractului de lucrari nr.5128/17.12.2014 încheiat in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii in statiunea balneoclimaterica Covasna”.

Având în vedere ca după aprobarea HCL 70/2015 au apărut noi probleme tehnice în finalizarea lucrărilor, prezentate în “Memoriul Justificativ” întocmit de către reprezentanți firmelor de asistență tehnică și de către dirigințele de șantier, în special de lucrări suplimentare apărute la fundarea terenului (carosabil) aferent străzilor Arany Janos și Brazilor respectiv faptul că finanțarea proiectului -în baza Instrucțiunii AM POR 134/2015 - este posibilă prin rambursare, considerând cheltuielile eligibile cele plătite până la 31.12.2015, cu condiția achitării, în prealabil din bugetul local, se propune spre dezbateră analiză și aprobare o nouă prelungire a termenului de execuție până la data de 28.12.2015.


Astfel se propune:

1. Aprobarea modificării contractului, în condițiile prevăzute de articolul din capitolul II.11. – II.11.1 litera c, pe considerentul ca întârzierea lucrărilor, **parțial-** au fost determinate de cauze neimputabile contractorului, în special fundarea suplimentară a carosabilului din strada Arany Janos și Brazilor, care au necesitat modificări prin întocmirea de dispoziții de șantier, astfel ca durata contractului de la data limită de 17.11.2015 se modifică la 28.12.2015., iar celelalte articole rămân neschimbate.

Compartiment urbanism,
Rakosi Aron



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA



RO - 525200 Covasna, str. Piliske, nr. 1 Tel:+40-267-340001, fax.: 342679
Nr. înreg. 5599/13.12.2015
Ind. dos. I/1

AVIZ FAVORABIL

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unei noi prelungiri a contractului de lucrări nr.5128/17.12.2014 încheiat în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii în stațiunea balneoclimaterică Covasna”

În conformitate cu prevederile art.117 lit.”a” din **Legea 215/2001** – legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se avizează pentru legalitate proiectul de hotărâre având în vedere că se respectă prevederile legale invocate:

Temei legal special:

- Contractului de execuție lucrări nr.5128/17.12.2014 – POR axa 5.2 „Reabilitarea infrastructurii în stațiunea balneoclimaterică Covasna” cap.II.11.1 lit.”a”
- Memoriul justificativ nr.93/16.11.2015
- Instrucțiunea AMPOR 143 pentru modificarea și completarea instrucțiunii AMPOR nr.134/2015 prin care se arată că se consideră eligibile cheltuielile efectuate și plătite de beneficiar până la data de 31 decembrie 2015.

Temei legal general:

- art. 36 alin. (2) lit. "b", alin. (4) lit. "a", art. 45 alin. (2) lit.”a” și art. 115 alin. (1) lit. "b" din **Legea 215/2001** – legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**SECRETAR
VASILICA ENEA**